

Resultat des Ventes
 par moi soussigné, faites Les 1^{er}
 et 3^{es} Mars 1787 des bureaux de la
 cloture de Paris depuis celui de la
 Conférence jusqu'à celui de Belle Ville
 Conformément aux ordres de Monsieur
 de La Boulaye du 23 août dernier
 Bureau de la Conférence



Les seuls peintures qui aient été
 par les Consulateurs, seront à la charge
 de celui qui aura commandé
 Conformément à la décision du 6
 juillet 1787

Les peintures sont faites; Les portes
 sont peintes à l'exception de 8 autres de
 chaumée et au 1^{er}. Il y a aussi beaucoup
 de vitres à poser.

Il y a une petite chambre dormant dans
 la Cour et située à l'extrémité du bureau
 de Reutte qui n'est point carlée.

Il y a au premier étage qui est destiné
 au logement du receveur, 3 cheminées en
 marbre. Deux en a de l'un de marbre dont
 une est en marbre ^{blanc} jaspé.

Il y a environ 60 Ouvriers qui se chargent
 l'entretien du nouveau chemin des Minimes

Monsieur l'Intendant

Les murs qui doivent border cette rivière
ne sont point encore commencés

Bureau de Chaillot

Coulez la menuiserie et ajoutez ainsi que
les grilles

Carles en Carreau et
supprimez les Dalles de
M. Le Duc, Reportez les
ordres de l'architecte et a
justifier les Dalles à l'ordonné

Les deux pavillons sous l'escalier
des grilles chacun que l'on dalle en
piers de 3 a 4 pouds d'épaisseur; Les
8 grilles forment 8 toises qu'au lieu que
Carlier aurait tout au plus Coulé 64^{te} tandis
qu'en dalle elles couleront au moins 320^{te} attendu
qu'il a dalle de l'épaisseur et grandeur telle
que celle qui j'ai vue soit au moins coulé
12^{te} d'épaisseur. Comme, on ne commençait à
daller la 1^{re} grille et quoi que je n'eusse
aucune mission pour arrêter les travaux
j'ai cru pouvoir prendre sur moi, d'ajourner
le travail que cherche M^r de La Boullaye
Seigneur de la Roche, de dire aux ouvriers
de suspendre le travail jusqu'à ce qu'ils
aient reçu l'ordre de le continuer

Supprimez
les Dalles
que M. Le Duc
a ordonné

Les piers
sont d'une
couleur et
d'une épaisseur
et pour en
grandir la
justifier l'ajourner
de la 1^{re} grille

Bureau de Longchamp

L'agille est en place, on fait le carrelage noir toute la menuiserie est encore à poser.

Supprimer l'attache de fer
qui conduit au grenier au-dessus
que M. Lédoucq ne rappelle un coin
en métal de fer et le fait passer.

Le comble du bâtiment ne peut être par sa structure que de très peu d'utilité quoi qu'on cherche attendu qu'il y a 14 doubles murs en pierre de taille formant chacun une arcade et soutenus par 8 poutres sur champs jointes de 2 en deux arçons coprés de long sur 14 de carénage ce qui forme au moins 36 paires de trantillon; Cependant quoiqu'il en soit le comble ne peut servir que de grenier ou y a fait pour un ramp de fer.

Somme de l'habitation

On construit ce bureau suivant ce qui a été prouvé; Il y a à peu près 25 ouvriers. on doit cependant observer que le fronton et corniche pour saillanter de 2 pieds ce qui paraît beaucoup trop pour un bureau d'au moins de conséquence et ce qui deviendra très cher attendu que les corniches portent

Les poutres n'étant pas
faites dans le Bureau
Cependant il y sera mis des
ouvriers aux dépens de qui
il appartiendra et au-dessus
il sera mis en charpente pour
porter la toiture des bois pour
les faire passer et les faire
de la même manière à l'intérieur

au moins 22 Souver de Louv, et qu'en
sortir de pins, indépendamment de la façon
se trouvent plain.

Voie de Neuilly

Il y a apu près 80 ouvriers d'auant
deux bureaux
Les Quatrième étage sont bien moins qu'on
y ait beaucoup de croûtes.

Il y a apu près 80 ouvriers d'auant
deux bureaux

Les Quatrième étage sont bien moins qu'on
y ait beaucoup de croûtes.

Les Comble Couleront au moins 30 à 40000
attendu qu'ils sont fait en briques creuses et couverts
au daller d'un pouce 1/2 ou environ

Bureau du Roule

Les planches sont fait à l'exception de la
Cage de l'escalier qui n'est point encore fait.
Cet escalier occupe un terrain de 28 pieds
Carré dont 1/2 pour la cage et 1/2 pour le corridor
qui regne autour et 8 pour un autre Espace
de corridor qui communique aux quatre
cabinets qui forment chacun un Cabinet
qui ne se joint que par l'escalier

Il y a dans ce bureau quatre bureaux d'ouvriers
Stier Carré chacun arde de mur en

pièce de taille. D'environ 2 pieds de haut; Il y
a aussi quatre grands balcons aussi en
forme de terrasses

Certains sont d'autant plus dangereux
qu'indépendamment d'aller d'échelle en
saut elles sont couvertes elles ne sont
absolument de solliciter les forces pour les
supporter basés.

Il paraît au surplus qu'on s'est
conformé aux qui a été prescrit

Bureau de chartres
ou de courcelles

Il paraît qu'on se conforme aux qui
en prescrit,

Bureau d'observation sur la plaine
de Montreux

Idem.

Bureau de Montreux

Idem

Bureau de Clitvi

Il y a environ 30 piliers ou chapiteaux de

taillés indépendamment de 48 qui sont posés
d'un au bureau gauche en sortant de la rue et
18 au bureau droit.

on monte la charpente d'acier de la même qui
commande les autres bureaux travail beaucoup
trop forte et dans laquelle on a mis aucune
économie.

Le Bureau S'élève suivant la commission de
M. Le Doux.

Bureau de la rue blanche

Il s'élève conformément aux changements
prescrits

Il y a environ 60 ouvriers

Bureau de la rue Royale

on continue la Verrerie; Il y a quatre
mille de montées. Le puits qui a peu près
100 pieds de profondeur en prend cette terminaison. on
craint les caves

Il y a à peu près 100 ouvriers

Bureau de la Martinière

Il n'est pas encore commencé, ne pourrait on pas
le servir d'immersion agissant appartenant aux
Jolli qui l'enferme obligé de jeter bas.

Il y a peu de jours d'approvisionnement

Bureau de la rue Scinonire

Ce bureau s'exécute conformément à la
Commission de M. Le Douar; on va visiter les caves.
Il y a à peu près 200 mètres

Bureau de St Denis

Ce bureau se construit suivant la Commission de
M. Le Douar.

on commence l'établissement qui aura 30 poutres
de Scille y compris les poutres

La charpente n'est point faite avec économie
Les solives sont toutes poutres entières de 6 à 7
ou poutres qu'à moins de 2 ou 3 poutres qui sont
fortes et ont multipliées, des solives de 15 à 20 ou
8 au plus étaient suffisantes. Tant mieux que
ce sont les charpentes qui portent tout le poids
L'égoutte on croit que sans rendre les bâtiments
moins solides on aurait pu dans cette partie
économiser un sixième.

Il y a à peu près 20 mètres dans le bureau
et on commence à monter le second étage.

Bureau des Vertus

Ce bureau est fait. Il y a quatre ou cinq mètres
qui ressemblent à l'intérieur du bureau qui est très bon.

Bureau de M^{re} Martin

Le Commanant en fait, on Commence à courir
Il y a auprès de l'ouvrière

Bureau de M^{re} Louie

ce Bureau s'occupe suivant la Soumission de
M^{re} Le Doux. on va pour le tablément qui
aura ~~le~~ le grand de faillie

Il y a auprès de l'ouvrière


Bureau de la Chopinette

on Commence les ystaler ainsi que la Convention
Il est très instent de Commencer les ystaler
et de les faire avant l'hiver

Bureau de Belle Ville

Ce Bureau s'occupe suivant la Soumission de
M^{re} Le Doux; cependant on doit devoir observer
que suivant l'Etat d'économie arrêté par le
ministre, il avait été ordonné qu'^{l'ouvrière} le Bureau gauter
enfortant de faire serait surprendre et que M^{re} Le Doux
proposait un nouveau plan pour savoir qu'un
seul pavillon.

Paris le 7 br 1787

Cherchez


Suite Et resultat des Visites faites
par moi soussigné le 5 et 7 juil 1787
des bureaux de la Closerie de Paris
depuis celui de Menil montaut jusqu'à
celui de la Rapée, conformément aux
ordres de Monsieur de la Boullaye
du 23 aout dernier.

Bureau de Menil montaut

Les Colonnes sont finies ainsi que les
chapiteaux, on monte la charpente il y a
un plancher de pose.

D'après le dernier plan donné par M.
LeDoux à l'entrepreneur il doit y avoir un
couronnement quoiqu'il ait été supprimé par
l'ordonnance du Ministre

Bureau des 3 Couronnes

Les Caves sont cimentées; on va poser
la charpente du premier

Bureau de L'amaudier

Il se construit suivant la Soumission
de M. Le Doux

Bureau de la Rue St André

Les caves sont ciutruës; ou ne pourra
pas la charpente avant un mois. L'entrepreneur
m'a déclaré ne pas avoir l'ordre pour la
suppression des planchers

Bureau de Charonne

n'est point commencé

Bureau de Montreuil

La charpente est montée, on va
poser l'entablement ainsi que le fronton qui
auront 30 poutres de saillie y compris la
simaine

Bureau du tronc

On le charpente En suite

à l'exception de la Escalier; on couvrira
le bâtiment et on commença à faire
les pta foud

on ne travaille point aux deux

Colonnes

Bureau de St Maude

Le Bureau sera bientôt terminé ce qui
a été dit

Bureau de Supplément

Jeune

Bureau de Reilly

on a battu les pta foud, aussitôt
que le Bureau sera terminé on
travaillera aux pta foud et cloisons
Les Corniches du Bureau sont
superbes et seront très coûteuses

Bureau de fronton

On pose la charpente du bureau
gauche. le droit n'est pas si avancé

Bureau de Bercy

Le fronton et les corniches du Bureau
droit surtout de Paris sont faits ou
communs à pour la charpente du premier.
Le second Bureau est bien moins avancé
Les corniches ne sont point communes
à poser

Bureau de la Chapelle

On pose la charpente du premier

En general toutes les boîtes de bureau
sont très fortes; ce sont toutes pièces entières
et les moindres solives ont 6 ou 7 lig a sept
d'écarrissage.

Il y a presque dans tous les batiments

un cinquiesme au moins de trop en bois
et que l'on aurait pu economiser sans
les rendre moins Solides.

Paris le 8. 7bre 1787

Chevreaux



